

TASH

TASH0.05

TASH0.1

TASH0.17

TASH0.21

TASH0.32

TASH0.45

TASH0.65

TASH0.82

TASH1

TASH1.5

TASH3

TASH6

TASH10

FIN Asennustodistus

ENG Installation protocol





Mittaustaulukko

Säilytä asennustodistus. Ensto Finland Oy:n takuun voimassaolon edellytyksenä on asianmukaisesti tehty johdin- ja eristysresistanssimittaukset sekä mittausten mukaan täytetty asennustodistus.

Katso kaapelin tyyppi, pituus ja valmistuspäivämäärä arvokilvestä, joka on kiinnitetty kaapeliin.

R_j = Kokonaisvastus

I = Virta

Re = Eristysvastus

R_j nom +10 ... - 5 %, Re ≥ 1.0 MΩ

Kaapelin tyyppi	Kaapelin pituus	Valmistus- päivämäärä	Ennen asennusta		Asennuksen jälkeen	
			R _j (Ω)	Re (MΩ)	R _j (Ω)	Re (MΩ)

Asennuskohde	
Mittauslaitteisto	
Mittaus pvm	
Mittauksen suorittaja	

Liitos

Liitostyyppi	
Valmistaja, jos ei Ensto	

Sähköurakoitsija

Päivämäärä	
Valvoja / Allekirjoitus	
Nimen selvennys	
Yritys	

Asiakkaan tiedot

Nimi	
Osoite	
Puhelin/Sähköpostiosoite	

Keep the installation protocol. The condition for the validity of Ensto Finland Oy's warranty is properly made electrical measurements and according to the measuring results filled in installation protocol.

See the cable type, cable length and production date on the rating card, which is attached to the cable.

R_j = Total resistance

I = Current

R_e = Insulation resistance

R_j nom +10 ... - 5 %, $R_e \geq 1.0 \text{ M}\Omega$

Cable type	Cable length	Production date	Before installation		After installation	
			$R_j (\Omega)$	$R_e (\text{M}\Omega)$	$R_j (\Omega)$	$R_e (\text{M}\Omega)$

Installation site	
Measuring equipment	
Measurement date	
Measurer	

Joint

Joint type	
Manufacturer, if not Ensto	

Electrical Contractor

Date	
Supervisor / Signature	
Name clarification	
Company	

Customer Information

Name	
Address	
Telephone / email	

Better life.
With electricity.



ENSTO